Harmonogram stavebních prací

MĚLNÍK, REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU

	6/2011					7/2011				8/2011				9/2011				10/2011				11/2011				12/2011			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Část 1 - SO103, 201, 301, 401, 402, 801																														
rozebírání dlažby	■	■																												
archeologický průzkum			■	■	■	■																								
těžení "kufru"			■	■		■																								
úprava kabelových tras				■	■																									
veřejné osvětlení				■	■																									
podkladní vrstvy komunikace						■	■	■																						
pokládka obrub							■	■																						
dlaždičské práce									■	■	■	■																		
úprava větrací šachty vodojemu				■	■																									
vegetační úpravy																										■	■	■		
Část 2 - SO101, 103, 401, 402, 403																														
rozebírání dlažby			■	■																										
archeologický průzkum				■	■	■	■																							
těžení "kufru"				■	■		■																							
úprava kabelových tras					■	■																								
veřejné osvětlení					■	■																								
úpravy kabel. Komor O2						■	■																							
podkladní vrstvy komunikace							■	■	■																					
pokládka obrub								■	■																					
dlaždičské práce								■	■	■	■																			
Část 3.1 SO102, 202, 401, 801																														
rozebírání dlažby																■	■	■												
těžení "kufru"																	■	■	■											
veřejné osvětlení																		■	■											
podkladní vrstvy komunikace																			■	■	■									
pokládka obrub																					■	■								
dlaždičské práce																						■	■	■	■	■	■			
uprava kabel. komor O2																				■	■									

	6/2011					7/2011				8/2011				9/2011				10/2011				11/2011				12/2011			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Část 3.2 101, 103, 301, 401, 403																														
rozebírání dlažby																														
těžení "kufru"																														
odvodnění																														
veřejné osvětlení																														
podkladní vrstvy komunikace																														
pokládka obrub																														
dlaždičské práce																														
uprava kabel. komor O2																														
úprava kabelových tras																														
Část 3.3 101, 103, 301, 401, 403																														
rozebírání dlažby																														
těžení "kufru"																														
odvodnění																														
veřejné osvětlení																														
podkladní vrstvy komunikace																														
pokládka obrub																														
dlaždičské práce																														
úprava zakrytí studny																														
zařízení staveniště																														
Část 4 SO101, 403																														
rozebírání dlažby																														
těžení "kufru"																														
veřejné osvětlení																														
podkladní vrstvy komunikace																														
pokládka obrub																														
dlaždičské práce																														
uprava kabel. komor O2																														

	6/2011				7/2011					8/2011				9/2011					10/2011					11/2011				12/2011			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Část 5 - SO101																														
rozebírání dlažby																														
těžení "kufru"																														
veřejné osvětlení																														
podkladní vrstvy komunikace																														
pokládka obrub																														
dlaždičské práce																														
Část 6 - SO103, 401, 403, 801																														
rozebírání dlažby																														
archeologický průzkum																														
těžení "kufru"																														
úpravy kabelových komor																														
veřejné osvětlení																														
podkladní vrstvy komunikace																														
pokládka obrub																														
dlaždičské práce																														
vegetační úpravy																														

Mobiliář SO104																														